

وحدة التصرف حسب الاهداف لإنجاز مشروع دعم جودة التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

مكونات مشروع دعم التعليم الابتدائي

المشروع : دعم التعليم الابتدائي

كلفة المشروع : حوالي 496 م.د

هيكلية تمويل المشروع : الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي (FADES)

تاريخ المصادقة و الآجال التعاقدية : 11 جويلية 2018 على امتداد 5 سنوات

مكونات المشروع :

- احداث 50 مدرسة ابتدائية
- أعمال الصيانة تشمل 800 مدرسة
- أعمال التوسعة تشمل 2000 مدرسة
- الأثاث و التجهيزات المدرسية بقيمة 24 م.د ت.
- أجهزة الحاسوب والتجهيزات الرقمية بقيمة 24 م.د ت.
- الخدمات الفنية : 34,4 م.د ت.
- الاحتياطي 45,6 م.د ت.

**جدول احصائي اجمالي حول الصفقات المصادق عليها من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والخاصة بمشروع دعم التعليم الابتدائي
الى غاية يوم 2021/05/31**

| عناصر المشروع | عدد العقود | عدد المشاريع | عدد المدارس الابتدائية | مبلغ العقود باحتساب الاداءات (دينار تونسي) | المبلغ الجملي لكشوفات الحساب (دينار تونسي) | مبلغ الكشوفات المحمول على الصندوق (دينار تونسي) | مبلغ الكشوفات المحمول على الموارد العامة (دينار تونسي) |
|--------------------------|------------|--------------|------------------------|--|--|---|--|
| إحداث المدارس الابتدائية | 11 | 11 | 11 | 7 559 915,330 | 1 786 782,296 | 1 351 347,955 | 435 434,341 |
| توسعة المدارس الابتدائية | 255 | 452 | 377 | 43 186 689,981 | 16 817 389,408 | 12 719 034,006 | 4 098 355,402 |
| صيانة المدارس الابتدائية | 188 | 206 | 206 | 90 276 113,246 | 33 994 062,711 | 25 709 795,328 | 8 284 267,383 |
| المجموع | 454 | 669 | 594 | 141 022 718,557 | 52 598 234,415 | 39 780 177,289 | 12 818 057,126 |

حوصلة حول تقدم مكونات المشروع

متابعة نسق تنفيذ المشاريع الممولة من طرف الصندوق لسنوات 2018 و 2019 و 2020 و 2021

| ملاحظات | في المستوى الميداني | في المستوى المالي (بحساب المليون دينار تونسي) | في المستوى الإجرائي | تقدم تنفيذ المكونات |
|---------|---|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 02 مشاريع تم الإنجاز بنسبة 100% - 05 مشاريع بصدد الإنجاز بنسبة 70% - 01 مشاريع بصدد الإنجاز بنسبة 30% - 01 مشاريع بصدد الإنجاز بنسبة 15% | <ul style="list-style-type: none"> - التعهد: 7.559 م.د. - الدفع : 1.787 م.د. | <ul style="list-style-type: none"> - 02 مشروع منجز - 07 مشروع في طور الإنجاز - 02 في طور اعداد ملف الصفقة وانطلاق الأشغال - 05 في طور تقييم العروض - 24 مشروع في طور الدراسات | المكون الأول الإحداثيات (بناء 40 مدرسة) |
| | <ul style="list-style-type: none"> - 72 مشروع تم الإنجاز بنسبة 100% - 58 مشروع بصدد الإنجاز بنسبة تتراوح بين 55% و 95% - 35 مشروع بصدد الإنجاز بنسبة تتراوح بين 5% و 50% | <ul style="list-style-type: none"> - التعهد: 90.276 م.د. - الدفع : 33.994 م.د. | <ul style="list-style-type: none"> - 72 مشروع منجز - 93 مشروع في طور الإنجاز - 39 مشروع في طور انطلاق الأشغال - 55 مشروع في طور تقييم العروض - 13 مشروع في طور طلب العروض - 240 مشروع في طور الدراسات | المكون الثاني التهيئة و الصيانة 512 مدرسة |
| | <ul style="list-style-type: none"> - 249 مشروع تم الإنجاز بنسبة 100% - 75 مشروع بصدد الإنجاز بنسبة تتراوح بين 55% و 95% - 71 مشروع بصدد الإنجاز بنسبة تتراوح بين 5% و 50% | <ul style="list-style-type: none"> - التعهد: 43.187 م.د. - الدفع : 16.817 م.د. | <ul style="list-style-type: none"> - 249 مشروع منجز - 146 مشروع في طور الإنجاز - 41 مشروع في طور انطلاق الأشغال - 294 مشروع في طور تقييم العروض - 118 مشروع في طور طلب العروض - 1058 مشروع في طور الدراسات | المكون الثالث التوسيعات 1906 مدرسة |
| | | - | <ul style="list-style-type: none"> - في طور إعداد كراس الشروط | المكون الرابع التجهيزات التربوية والاعلامية |